纪要

核心摘要

本次通话主要围绕英国实验室及生产设施改造项目的投资汇报材料准备展开。重点讨论了Ground Floor（含HPLC、冻干机及C1升级）与Hypersense Lab改造两部分内容，强调需根据最新沟通将Hypersense Lab初期仪器预算从200多万英镑压缩至90万英镑左右，总Capex约780万英镑。鉴于老板对海外大额支出（折合人民币超1亿）极为谨慎，双方一致认为汇报核心在于数据的逻辑一致性及强有力的业务论证（Business Justification），需尽快从销售端获取大客户合作意向以支撑投资合理性。计划于次日16点前召开内部会议审核材料，并邀请陈总参与以确保信息同步。

讨论要点分解

- Ground Floor改造项目细节
  - 讨论内容：
    - 项目范围包括HPLC、冻干机以及C1的升级（Hypotency upgrade）。
    - 改造主要目的是为了具备Drug Linker的生产能力。
    - 除了AZ以外，还有其他客户对该领域表现出合作兴趣，需收集相关案例。
  - 讨论结论: 该部分总投资额约为780万英镑，是本次汇报的重点之一，需突出其业务潜力。
- Hypersense Lab预算调整
  - 讨论内容：
    - 原计划将清华实验室改造为Hypersense Lab，初期预估仪器费用超过200万英镑。
    - 经与李涛及实验室团队重新评估，决定削减第一阶段投入，目标将仪器预算控制在90万英镑左右（原内部采购190万降至90多万）。
    - 整体改造费用本身较低，主要差异在于仪器设备投入。
  - 讨论结论: 更新PPT中的数据，确保Hypersense Lab部分的预算反映最新的90万英镑左右的标准，以降低初期资本支出压力。
- 扩建项目（Pilot Plant Expansion）评估
  - 讨论内容：
    - 涉及旁边地块约600多平米的Pilot Plant扩建。
    - 基础估算约50多万英镑，加上30%的不确定性风险预备金后，总额约为70多万英镑。
    - 该项目不确定性较高，且建设周期长（英国地区预计需3.5至4年）。
  - 讨论结论: 作为附件简要展示，篇幅控制在2-3页，旨在让管理层了解潜在的大额长期投资轮廓，非本次决策核心。

- 业务论证与汇报策略
    - 讨论内容：
        - 公司目前对海外Capex非常谨慎，尽管折旧不立即影响当期损益，但长期财务负担重。
        - 缺乏明确的大客户订单或强烈合作意向导致汇报底气不足。
        - 强调PPT的美观度次要，数据的一致性、合理性及Business Justification（业务正当性）是核心。
        - 需结合Cphi展会期间蓝冰等人与客户的互动情况，更新潜在项目机会以支撑投资理由。
    - 讨论结论: 优先梳理数据逻辑，紧急联系销售团队（如蓝冰）获取最新客户线索以增强说服力；PPT完成后先进行内部小范围审阅。

氛围分析与后续跟进建议

- 通话氛围：
    - 务实且略带焦虑。双方对数据准确性高度关注，对巨额投资的审批难度有清晰认知，沟通直接高效，聚焦于如何解决“花钱理由不充分”的核心痛点。
- 关键话术/引用：
    - “这个business justification，我认为这是最重要。那个slide做的好不好看啊，我觉得这个都无所谓啊。”
    - “反正肯定就是1个亿人民币跑不掉，然后看这1个亿人民币到底我们有没有办法just by（justify）。”
- 潜在风险/关注点：
    - 审批风险：总金额折合人民币超1亿，若缺乏强劲的业务增长点支撑，极易被管理层否决。
    - 数据一致性：需确保所有财务数据和业务预测前后逻辑自洽，避免出现不合理之处。
    - 时间紧迫：需在次日16点前完成材料更新并召开会议，协调各方时间（特别是陈总）存在一定挑战。